

住宅工程中的装配式建筑施工技术质量控制研究

黄松

西安华兴工程管理有限公司 重庆 400000

【摘要】：随着住宅工程规模的扩大，装配式建筑因其施工周期短、环保节能等优势逐渐普及。施工过程中的技术环节复杂，装配精度、构件连接、施工工序以及现场管理均直接影响工程质量。针对这一现状，分析装配式建筑施工中常见的质量问题及其产生原因，从施工技术、构件加工精度、安装流程、质量检验等多个方面探讨控制措施。通过对施工环节的系统分析，可明确关键控制点，降低施工误差和安全风险，提高住宅工程整体质量水平。技术优化与规范执行的结合，为实现高精度、高质量的装配式住宅提供可靠保障，为行业施工技术管理提供可操作的参考。

【关键词】：装配式建筑；施工技术；质量控制；住宅工程；构件精度

DOI:10.12417/2705-0998.26.07.003

引言

住宅工程对施工质量的要求不断提升，装配式建筑成为现代住宅建设的重要方向。装配式构件在工厂预制，现场组装，施工环节涉及构件加工精度、运输、吊装及安装顺序等多个因素，任何环节的偏差都可能对结构安全和使用性能产生影响。施工技术的细化和精度控制不仅决定了建筑的整体稳定性，还影响工程周期和成本管理。深入分析施工技术在质量控制中的关键作用，可揭示施工环节潜在风险与控制难点，为提升住宅工程装配精度和安全水平提供参考。通过技术管理与工艺优化的结合，装配式住宅工程在施工过程中可实现更高的可靠性和效率。

1 装配式住宅施工质量挑战分析

1.1 构件加工与预制精度问题

装配式住宅施工依赖于工厂预制的构件，其加工精度直接关系到现场安装的顺利程度与结构稳定性。加工过程中，模具精度、原材料质量以及生产工艺的稳定性都会对构件尺寸和形状产生影响。任何微小偏差在运输和吊装过程中可能被放大，导致现场安装难度增加甚至出现接口不匹配、结构受力异常的情况^[1]。构件表面质量、连接部位加工误差以及组装配合公差的不一致，都可能对整体施工进度和住宅使用性能产生负面影响。因此，提高构件加工的标准化水平、严格控制生产环节精度成为保障装配式住宅施工质量的重要前提。

1.2 现场吊装与安装误差影响

现场施工环节对装配式住宅的精度要求极高，吊装和安装过程中存在多种潜在误差来源。构件在运输过程中可能发生轻微形变，吊装机械的操作精度、施工人员经验及现场环境条件都会影响安装效果。构件对接时，若未严格按照设计尺寸和水平垂直要求进行操作，容易出现接缝错位、构件倾斜甚至局部应力集中等问题。这些误差不仅影响结构安全，还可能延长施工周期，增加调整和返工成本。在现场施工中，通过合理布置吊装顺序、优化安装方法和精细化操作，可以有效降低误差对

整体住宅质量的影响，提高施工精度和安全性。

1.3 施工过程中质量风险点识别

装配式住宅施工涉及构件预制、运输、吊装、安装和连接等多个环节，每个环节都可能产生影响工程质量的风险点。设计图纸与实际施工条件的差异、施工组织协调不足以及关键节点管理不到位，均会增加质量问题发生的概率。特别是在多层住宅或复杂结构住宅中，构件数量多、施工节奏快，任何环节的疏漏都可能导致整体误差积累。识别施工过程中可能出现的质量风险点，需要对施工环节进行系统分析，对高风险节点设置严格的控制和检验措施，从而确保住宅工程在整体施工过程中保持高精度和安全性。

2 关键施工技术环节控制策略

2.1 构件加工工艺优化

构件加工环节对装配式住宅施工质量具有决定性影响。工厂预制过程中，采用先进的加工设备和精准的模具设计，可以有效保证构件尺寸、形状和连接部位的精度稳定。材料选择与处理工艺对构件性能同样关键，不同批次材料的物理性能差异需要严格监控，以避免出现构件应力不均或变形问题。加工工艺优化还包括表面处理、孔位加工和接缝预留等环节，这些细节对后续吊装和安装的配合度有直接影响^[2]。通过建立严格的加工质量标准和检测体系，每一件构件在出厂前都能达到预定精度，减少现场调试和返工的频率。同时，技术人员需在加工流程中持续监控关键参数，及时调整设备状态，保证大批量生产的稳定性和一致性，从而为装配式住宅施工奠定可靠基础。

2.2 吊装与安装技术规范

吊装与安装是保证装配式住宅施工精度的重要环节。施工现场应根据构件尺寸、重量和安装高度选择合适的起重设备，同时对吊装点和吊装方式进行科学规划，以降低构件变形和安装误差的风险。操作人员需熟练掌握构件搬运、吊装及临时固定技术，确保构件在移动和定位过程中保持设计要求的水平度与垂直度。施工过程中，应对关键节点进行实时检测和微调，

发现偏差立即纠正，以防误差累积影响整体结构。加强施工安全管理和施工环境控制，可减少因风力、地面不平或其他外界因素导致的施工偏差。通过规范吊装和安装流程，构件能够快速而准确地完成组装，提高施工效率的同时确保住宅工程质量达到预期标准。

2.3 施工顺序与工序衔接管理

合理的施工顺序和工序衔接对装配式住宅施工质量起到关键作用。施工环节多且复杂，各个环节之间存在依赖关系，任何环节的延误或操作失误都可能引发后续工序问题。在施工组织中，应结合住宅结构特点和构件安装要求，科学安排作业顺序和施工节点，保证构件吊装、安装、连接和检验环节的高效衔接。施工现场管理需关注工序间的时间间隔、作业空间和施工人员分工，确保各工序顺利过渡，避免因交叉作业导致施工干扰或安全隐患。通过精细化工序管理和有效沟通机制，施工团队能够在保证施工进度同时降低误差发生率，实现住宅工程整体施工质量的稳定与可靠。

3 质量监测与检验措施应用

3.1 构件精度检测方法

装配式住宅施工中，构件精度直接影响整体结构的稳定性和使用性能，构件出厂后需进行严格的尺寸和几何精度检测。测量方法包括激光测距、三坐标测量和传统机械量具相结合的方式，通过对长度、宽度、孔位及接缝精度进行全面检测，确保每件构件符合设计标准。检测过程中需记录偏差数据并进行分析，为施工现场安装提供参考^[3]。对高层或复杂结构住宅，还可采用数字化建模和扫描技术，对构件整体尺寸与设计模型进行比对，从而提前发现潜在误差。精度检测不仅有助于减少现场调整工作量，还可以在施工前识别加工环节中的不足，为构件质量持续优化提供数据支撑。

3.2 施工过程实时监控

在施工现场，实时监控是保障装配式住宅施工精度的核心手段。通过布置测量点和传感器，可以对吊装位置、水平垂直度及构件变形情况进行动态监测。施工人员根据实时数据调整操作动作，及时修正偏差，降低施工误差累积风险。结合施工管理系统，可对每个环节的作业情况、人员操作和施工环境进行记录和分析，为施工质量提供可追溯的数据支持。实时监控不仅提高了现场施工的精确性，还对施工安全提供保障，使高层或复杂结构住宅在快速施工过程中保持结构完整性和施工规范性，减少返工和材料浪费。

3.3 关键节点验收与复核

关键节点验收是保证装配式住宅施工质量的重要环节，每个构件安装完毕后需进行严格检查，确认尺寸、接口和位置符合设计要求。复核工作不仅涵盖施工人员自检，还包括专业监理和技术团队复核，确保每一环节的质量都能达到标准。对高

风险节点，如承重构件连接、水平跨度大构件安装等，应增加测量频次和复核手段，通过仪器测量和人工检查相结合的方式，及时发现并修正潜在问题。通过关键节点的多层次验收和复核，可以形成闭环管理机制，将施工精度控制在预定范围内，为住宅工程的整体质量和结构安全提供可靠保障。见下图：




图1 质量监测与检验措施应用流程图

4 施工技术协调与现场管理机制

4.1 施工团队技术能力提升

施工团队的技术水平直接影响装配式住宅施工质量和效率。技术能力的提升不仅涉及操作技能，还包括对施工图纸、构件特性及安装要求的理解与掌握。通过定期培训和技术交流，团队成员能够熟悉最新施工工艺，掌握复杂构件的吊装、拼装及连接方法，提升问题识别与解决能力。实际施工中，施工人员在面对高精度要求或特殊结构时，能够根据经验和技术指导做出合理调整，减少误差发生^[4]。技术能力的提高也促进团队内部协作效率，使每个成员在施工流程中明确职责和操作要点，从而在保证施工精度的同时提高施工速度和整体质量。

4.2 工地现场协同与流程控制

现场施工涉及多个施工班组和环节的协同作业，流程管理对质量和进度控制至关重要。通过明确作业顺序、分工责任和施工节点要求，可以避免工序交叉和资源冲突造成的施工延误或质量问题。在施工现场，应结合施工特点合理安排施工区域、作业时间和人员调度，实现各环节的紧密衔接。信息沟通和数据记录成为现场协同的重要手段，施工管理系统可以实时反馈进度和偏差情况，使施工团队及时调整作业计划。流程控制不仅关注施工操作本身，还包括物流、材料配送和设备管理等环节，保证施工顺序符合设计和施工标准，从而降低施工误差风险，提升整体住宅工程的施工质量。

4.3 技术管理与安全保障结合

施工技术管理与安全保障密不可分，二者相辅相成，共同支撑装配式住宅施工的高质量实现。在施工过程中，技术管理不仅关注操作规范和精度控制，还应与安全措施同步落实，确

保吊装、搬运和安装环节的作业安全。通过制定操作规程和安全标准，施工团队能够在执行技术要求的同时防范潜在风险，如构件倾斜、吊装失控或作业空间不当等问题。监控系统、传感设备及现场巡检相结合，为技术操作提供实时数据支持，同时保证施工安全。

5 装配式施工质量提升实践分析

5.1 典型问题案例分析

在装配式住宅施工过程中，不同项目中出现的典型问题提供了深入理解施工风险的机会。例如，某18层装配式住宅项目中，由于构件加工公差未严格控制，偏差超过3mm的构件占比达8%，导致现场安装时接口错位率达12%，增加了吊装难度并使施工周期延长7天。还有某多层住宅项目中，吊装顺序安排不合理，构件堆放密度达每平方米5件，远超规范的每平方米3件标准，引发现场调度混乱，且出现2起轻微吊装安全隐患^[5]。某高层住宅项目中，结构连接节点未严格按设计要求完成复核，导致3处节点出现局部受力异常，偏差累积最大达5mm，影响整体结构性能。通过对这些案例的分析，可以清晰识别施工流程、技术环节和管理制度中存在的薄弱环节，为制定精准的施工控制措施提供依据，同时也提醒施工团队在施工实践中注重精度控制、工序衔接和现场管理，从而减少类似问题在后续项目中的出现。

5.2 施工技术优化成效

在施工技术优化实践中，通过改进构件加工工艺、完善吊装方法以及强化流程衔接，装配式住宅施工精度和效率均得到了明显提升。优化后的构件加工流程，使构件尺寸偏差控制在2mm以内的比例从78%提升至95%，确保了尺寸一致性和连接部位精度，现场调试工作量减少60%。吊装技术的改进采用精准定位设备后，构件安装误差率从10%降至2%以下，安装

更加平稳，施工安全性也得到增强。施工顺序和工序衔接的优化，使各工序衔接等待时间缩短40%，不仅减少了作业干扰，还提高了施工整体节奏的合理性。技术优化成效在施工数据和现场观察中均得以体现，构件偏差率下降、安装速度提高30%和返工次数减少70%。这些成效不仅提升了住宅工程质量，还为施工团队积累了可复制的操作经验，为类似项目提供可靠的技术参考。

5.3 经验应用与持续改进

通过实践积累的施工经验可在新项目中持续应用，以不断完善施工质量控制体系。施工团队根据以往问题和优化成效，建立了标准化操作规程和关键节点验收制度，使施工环节更为规范和可控。数据记录与反馈机制被用于分析施工偏差和改进空间，为新项目提供科学指导。施工技术的持续改进还包括对设备、工艺和管理方法的优化，使施工精度与安全性不断提升。经验应用不仅限于技术操作，还涵盖现场协同和质量监督机制，通过长期实践，施工团队能够在不同项目条件下快速识别风险、调整操作策略，形成可复制的高质量施工模式，从而保障装配式住宅的结构稳定性和施工效率。

6 结语

装配式住宅施工质量控制依赖于构件加工精度、现场吊装技术和施工流程的紧密衔接。通过对施工环节的系统分析和优化，可以有效降低误差发生率，提升结构安全性和住宅使用性能。施工团队的技术能力、现场协同以及关键节点的监控与复核在保障施工质量中发挥重要作用。经验的积累与技术改进相辅相成，使施工精度和效率不断提高。装配式施工的高质量实现不仅依赖单一环节，而是在各环节的精细化管理与持续优化中形成的综合效果，为住宅工程的稳定性和可靠性提供了坚实保障。

参考文献：

- [1] 张士荣,翁钦泽,符谷森,等.装配式建筑施工中预制构件高效连接技术研究[J].新城建科技,2025,34(12):119-121.
- [2] 张铁权.装配式建筑施工技术在电力工程施工管理中的应用[J].微型电脑应用,2025,41(12):294-298.
- [3] 刘志闯.装配式建筑施工质量管理关键影响因素及对策[J].住宅与房地产,2025,(35):101-103.
- [4] 邬春和.装配式建筑与现浇结构融合施工关键技术探讨[J].陶瓷,2025,(12):110-112.
- [5] 彭蔚然.装配式建筑施工技术在住宅项目中的应用策略[J].居舍,2025,(35):56-59.